

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

Amely készült 2018. év 05. hó 14. napján 10:00 órai kezdettel, a Noszlop Község Önkormányzat (8456 Noszlop, Dózsa György utca 45. mint árajánlatot kérő hivatalos helyiségében a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges „*Noszlop Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása*” kőművesi munkák szolgáltatásra benyújtott árajánlatok bontásakor.

Jelen vannak:

Városi Attila alpolgármester,

Dózsa Géza tervezőmérnök

Takácsné Katona Andrea pénzügyi ügyintéző

Előzmény:

A Noszlop Község Önkormányzata árajánlatot kért a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges „*Noszlop orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása*” kőművesi munkák szolgáltatás elvégzésére. Az árajánlatkérés 2018 év 05 hó 02 napján, a vállalkozók részére került átadásra.

Az árajánlatkérésben meghatározott határidő lejártáig, azaz 2018 év 05 hó 14. napján 9:00 óráig összesen 3 db, azaz három darab érvényes árajánlat érkezett.

Az ajánlatokat tartalmazó beérkezett ajánlatok az alábbiak:

- a.) Németh Róbert Ajka, Kinizsi P. utca 33. B/4.
- b.) Pfárer Gyula Noszlop, Jókai M. utca 33.
- c.) Szabó Zoltán Devecser, Csokonai utca 19.

A Bíráló Bizottság megállapítja, hogy 3 ajánlat érkezett be, és az ajánlatokat az ajánlattételi határidőn belül nyújtották be. A Bizottság megállapítja továbbá, hogy az ajánlatokat tartalmazó borítékok lezárása sértetlen.

A Bíráló Bizottság tagjai az ajánlati felhívásban megadott részszempontok szerint az ajánlatokat megvizsgálták, majd pedig összehasonlították.

Az ajánlatok áttanulmányozását követően jelen lévők kialakították egységes álláspontjukat.

Ajánlattevő	Németh Róbert	Pfárer Gyula	Szabó Zoltán
Feladat leírás, minőségi és teljesítési követelmények: "Orvosi rendelő és	1	1	1

"szolgálati lakás felújítás"			
A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés	1	1	1
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: a kiállított számla alapján utólag a teljesítés igazolását követő 8 napon belül	1	1	1
Ajánlati ár: bruttó	4.658.609,- Ft	3.941.761,- Ft	4.590.467,- Ft
Az ajánlathoz csatolt dokumentumok: -			
A számlázás módja: - 1 db előleg és 1 db végszámla A számlák a számlákon feltüntetett összegben kerülnek kifizetésre	1	1	1
Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2018. május 14. 9 ⁰⁰ óra	1	1	1
Az ajánlattétel benyújtásának módja: zárt boríték	1	1	1


(részszempontok: megfelel 1 pont, nem felel 0 pont, kivéve ajánlati ár, mely nettó vagy bruttó összegben kerül feltüntetésre)

A Bíráló Bizottság az ajánlatok áttanulmányozását követően az alábbi javaslatot teszi a Képviselő-testület felé:

Tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot a **Pfärer Gyula (8456 Noszlop, Jókai M. utca 33.)** tette 3.941.761,- Ft összegben, ezért javasolja a Bizottság a Képviselő-testületnek, hogy a Vállalkozási szerződés **Pfärer Gyulával (8456 Noszlop, Jókai M. utca 33.)** kerüljön megkötésre.

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, a Bíráló Bizottság befejezettnek nyilvánítja az ajánlatok bontásával kapcsolatos eljárást.

A jegyzőkönyvet lezártam: 9⁴⁰ órakor



.....



.....

Név :Noszlop Község Önkormányzata

Cím :Noszlop, Dózsa Gy. u. 45.

Készítette : Németh Róbert

kőműves e. v.

Ajka, Kinizsi P. u. 33. B/4.

A munka leírása:


Orvosi rendelő és lakás bővítés, felújítás

Noszlop, Sport u. 6.

kőműves munka

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		4.658.609
2.1 ÁFA vetítési alap	4.658.609	
3. A munka ára	4.658.609	



Aláírás: NÉMETH RÓBERT
8400 Ajka, Kinizsi u. 33. B/4.
Adószám: 60474348-1-39
Nyilv.sz.: 20977888

	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-01-003 Falzsaluzás egyoldali, függőleges vagy ferde sík felülettel 1.64 m2	0	3.573,06	0	5.860
2	15-02-006 Koszorúzszaluzás párkány nélkül 3.91 m2	0	3.880,42	0	15.172
3	15-04-041 Homlokzati állvány készítése szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábás, kétpallós kivitelben, 20,00 m magasságig 250 m2	0	1.767,32	0	441.830
4	21-03-091 Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, alapterület: 10,00 m2-ig, 2,0 m mélységig 9.57 m3	0	3.836,35	0	36.714
5	21-08-043 Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban 18.05 m3	0	3.629,56	0	65.514
6	21-11-012 Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, talicskával, 10,0 m távolságra 14.13 m3	0	1.191,02	0	16.829
7	21-11-028-0120015 Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos bányakavics NHK 0/63 Q-TT Nyékládháza 3.92 m3	0	9.835,52	0	38.555
8	23-02-011-0110301 Sávalap készítése 30 %-os kőbedolgozással,minőségű betonnal Terméskő 0-300 kg Uzsa, C 20-32/F 9.57 m3	0	13.178,06	0	126.114
9	31-00-024 Vízszintes szerkezetek bontása; sík vagy bordás vasbeton lemez 15 fok hajlásszögig 2.5 m3	0	66.351,34	0	165.878
10	31-01-001-0220011 Betonacél-szerelés; 7 mm átmérőig Betonacél B60.50 6 mm, tekercsben 0.1 t	0	433.595,69	0	43.360

	Tételszám Tételklírás	Egységre jutó		tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	31-01-003-0220628 Betonacél-szerelés; 12-20 mm átmérőig Betonacél B60,50 12 mm, száiban 0.1 t	0	169.835,61	0	16.984
12	31-01-005-0450001 Betonacél-szerelés; előszerelt (hegesztett) armatúra beszerelése Hegesztett acélháló 5x2,15 méteres, 150x150 mm-es osztás, 6x6 mm-es átmérő 0.1 t	0	54.479,56	0	5.448
13	31-21-015-0230110 Vasbeton koszorú (gerendák) készítése; bármely keresztmetszettel, KK vagy K konzisztenciájú betonnal C 20/25-16/KK kavicsbeton keverék CEM 52,5 portlandcementtel, m=6,3 X0 környezeti osztályú 1.98 m3	0	25.541,39	0	50.572
14	31-30-022-0121410 Aljzatbeton kavicsbetonból 6 cm vastagságig; léccel lehúzza C 16/20-24/KK kavicsbeton keverék felbeton 2.05 m3	0	20.170,50	0	41.350
15	31-30-026-0121410 Aljzatbeton kavicsbetonból 6 cm vastagság felett; léccel lehúzza C 16/20-24/KK kavicsbeton keverék CEM 42,5 portlandcementtel, m=6,8 X0 környezeti osztályú 3.24 m3	0	18.134,24	0	58.755
16	31-30-027-0121110 Aljzatbeton kavicsbetonból 6 cm vastagság felett; a felület fasimitóval eldolgozva C 16/20-16/KK kavicsbeton keverék CEM 42,5 portlandcementtel, m=6,4 X0 környezeti osztályú 1.82 m3	0	19.824,72	0	36.081
17	32-02-001-0120003 Előregyártott vasbeton és kerámiazsalus vasbeton gerenda, kiváltó vagy áthidaló beemelése és elhelyezése tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, 0,10 t/db tömegig POROTHERM kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,50 m 9 db	0	5.301,96	0	47.718
18	32-02-002-0112572 Előregyártott vasbeton és kerámiazsalus vasbeton gerenda, kiváltó vagy áthidaló beemelése és elhelyezése tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, 0,11-0,30 t/db tömeg között Vasbeton földmgerenda E-7-60 624 cm 12 db	0	6.531,40	0	78.377

	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
19	32-02-009-0140031 Földém és tetőelemek beemelése és elhelyezése teherhordó szerkezetre, hézagok habarcs kiöntésével, födém bélés elem Beton födém bélés test EB 60/19 26.16 m2	0	3.649,90	0	95.481
20	33-00-010 Pillérek (oszlopok), kémények bontása, épületen belül 0.7 m3	0	27.393,46	0	19.175
21	33-00-011 Pillérek (oszlopok), kémények bontása, tetőn kívül 0.3 m3	0	41.339,92	0	12.402
22	33-00-032 Nyílás bontás teherhordó téglafalban 0.64 m3	0	39.956,80	0	25.572
23	33-02-132-0123151 Falazat LEIERTHERM nűtféderes kézi falazóblokkból, 38x25x23,8 cm méretű, falazó, meszes cementhabarcsba falazva LEIERTHERM 38 N+F nűtféderes kézi falazóblokk, 38x25x23,8 cm, Hf30-cm, falazó, meszes cementhabarcs 44.1 m2	0	5.763	0	254.148
24	33-02-204-0010511 Falazat készítése ZS 40-es zsaluköböl, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 40-es zsaluzóelem, 40/50/23 cm, C16/20-16/KK kavicsbeton, B 60.40:12 mm átmérőjű betonacél 10.76 m2	0	17.112,72	0	184.133
25	33-12-011-2132106 Válaszfal POROTHERM nűtféderes válaszfallapokból, 10 cm vastagságban, falazó, cementes mészhabarcsba falazva, POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 10x50x23,8 cm, Hf10-mc, falazó, cementes mészhabarcs 10.79 m2	0	2.266,78	0	24.459
26	33-91-026-1110002 Nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 25 cm és ennél vastagabb téglafalban csorbázat véséssel Kisméretű tömör téglá 25x12x6,5 cm l.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs 0.54 m3	0	30.543,90	0	16.494
27	33-64-051-0313491 Fémszerkezet rögzítése betonba, vízszintes vagy függőleges töcsavarok, tüskék beragasztása, kétkomponenses, gyorskötő tixotróp epoxihabarccsal, 16 mm átmérőig MAPEI-ADESILEX PG2 kétkomponensű, tixotróp, epoxigyanta ragasztóval talpszelemen csavarok 70 db	0	537,88	0	37.652

	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó		tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
28	36-01-006-0600030	Oldalfalvakolás felületképző, (simító) meszes cementhabarccsal, tégla-, kő- vagy betonfelületen, 1,5 cm vtg-ban Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarcs				
	60.31	m2	0	4.495,14	0	271.102
29	36-04-003-0550040	Mennyezetvakolat készítése sima kivitelben, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, előregyártott kisélemes vagy téglabetétes födémén Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-c, felületképző (simító), cementhabarccsal				
	26	m2	0	3.918,84	0	101.890
30	36-06-016-0414302	LB-KNAUF THERMOSYSTEM homlokzati hőszigetelő rendszer készítése, 10 cm vastag hőszigetelő lemezzel LB-KNAUF EXTRA dörzsölt vakolat, fehér				
	238.91	m2	0	8.452,40	0	2.019.363
31	42-02-016-0327051	Padióburkolat mázas kerámia vagy márványlapokból 30x30 cm-es Mázas fagyálló burkolólap PIETRA 30x30x0.8 cm				
	26.04	m2	0	2.843,08	0	74.034
32	42-02-028-1115001	Fal-, pillér- és oszlopburkolat 15x15 cm méretű csempelapból, ragasztva				
	8	m2	0	6.416,14	0	51.329
33	42-03-041-0311051	Aljzat finom simítása padlón, 1 mm vastagságban MUREXIN önterülő aljzatkiegyenlítő, Termékkód: 0 7870				
	26.04	m2	0	1.383,12	0	36.016
34	44-00-001	Fa nyílászáró szerkezetek bontása. Ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig				
	17.9	m2	0	2.113,10	0	37.824
35	48-02-013-0414542	Talajnedvesség elleni szigetelés, oxidált bitumenes hegeszthető lemezzel, egy rétegben, vízszintes felületen VILLOX O-V4 T/K üvegfatyol hordozórétegű lemez				
	32.4	m2	0	1.037,34	0	33.610
36	48-05-060-0415581	Párazáró polietilén fólia fektetése, egy rétegben Párazáró PE fólia 0,25 mm vtg., zöld				
	26.04	m2	0	922,08	0	24.011

	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
37	48-07-013-0110736 Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, rögzítés nélkül (rögzítés külön tételben kiírva), földemen, padlóburkolat alatti felületen Nikecell NC 3 keményhablémez, 20,1-25,0 kg/m3, 60 mm vastag 26,04 m2	0	1.075,76	0	28.013
38	48-07-115-0090914 Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, rögzítés nélkül (rögzítés külön tételben kiírva), vb. koszorú, pillér és lábazat felületen BASF Styrodur 2800 C/S/XPS-R vakolható hőszigetelő lemez 50 mm, $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$ 1250*600 mm lemez m. 2500 kg/m2 terhelhetős., egyenes él G,érdes.felület 3,91 m2	0	1.229,44	0	4.807
39	48-07-115-0090916 Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, rögzítés nélkül (rögzítés külön tételben kiírva), vb. koszorú, pillér és lábazat felületen BASF Styrodur 2800 C/S/XPS-R vakolható hőszigetelő lemez 80 mm, $\lambda=0,040 \text{ W/mK}$ 1250*600 mm lemez m. 2500 kg/m2 terhelhetős., egyenes él G,érdes.felület 13 m2	0	1.229,44	0	15.983
Munkanem összesen:				0	4.658.609

Név :Noszlop Község Önkormányzata

Cím :Noszlop, Dózsa Gy. u. 45.


Készítette : Pfärer Gyula Zsolt
magasépítő technikus
Noszlop, Jókai M. u. 33

A munka leírása:
Orvosi rendelő és lakás bővítés, felújítás
Noszlop, Sport u. 6.
építőmesteri munka

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		3.941.761
2.1 ÁFA vetítési alap	3.941.761	
3. A munka ára	3.941.761	

PFÁRER GYULA, ES 404331
ÉPÍTŐIPARI TECHNIKUS
8450 Noszlop, Jókai u. 33.
Adószám: 64260151-1-39


Aláírás

Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó		tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-01-003 Falzszaluzás egyoldali, függőleges vagy ferde sík felülettel 1.64 m2	0	3.022,50	0	4.957
2	15-02-006 Koszorúzszaluzás párkány nélkül 3.91 m2	0	3.282,50	0	12.835
3	15-04-041 Homlokzati állvány készítése szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábás, kétpallós kivitelben, 20,00 m magasságig 250 m2	0	1.495	0	373.750
4	21-03-091 Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, alapterület: 10,00 m2-ig, 2,0 m mélységig 9.57 m3	0	3.291,50	0	31.500
5	21-08-043 Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban 18.05 m3	0	3.095	0	55.865
6	21-11-012 Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, talicskával, 10,0 m távolságra 14.13 m3	0	1.007,50	0	14.236
7	21-11-028-0120015 Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos bányakavics NHK 0/63 Q-TT Nyékládháza 3.92 m3	0	8.320	0	32.614
8	23-02-011-0110301 Sávalap készítése 30 %-os kőbedolgozással,minőségű betonnal Terméskő 0-300 kg Uzsa, C 20-32/F 9.57 m3	0	11.147,50	0	106.682
9	31-00-024 Vízszintes szerkezetek bontása; sík vagy bordás vasbeton lemez 15 fok hajlásszögig 2.5 m3	0	56.127,50	0	140.319
10	31-01-001-0220011 Betonacél-szerelés; 7 mm átmérőig Betonacél B60.50 6 mm, tekercsben 0.1 t	0	366.988	0	36.699

	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	31-01-003-0220628 Betonacél-szerelés; 12-20 mm átmérőig Betonacél B60.50 12 mm, szálban 0.1 t	0	143.928	0	14.393
12	31-01-005-0450001 Betonacél-szerelés; előszerelt (hegesztett) armatúra beszerelése Hegesztett acélháló 5x2,15 méteres, 150x150 mm-es osztás, 6x6 mm-es álmérő 0.1 t	0	46.085	0	4.609
13	31-21-015-0230110 Vasbeton koszorú (gerendák) készítése; bármely keresztmetszettel, KK vagy K konzisztenciájú betonnal C 20/25-16/KK kavicsbeton keverék CEM 52,5 portlandcementtel, m=6,3 X0 környezeti osztályú 1.98 m3	0	21.608,50	0	42.785
14	31-30-022-0121410 Aljzatbeton kavicsbetonból 6 cm vastagságig; léccel lehúzza C 16/20-24/KK kavicsbeton keverék felbeton 2.05 m3	0	17.062,50	0	34.978
15	31-30-026-0121410 Aljzatbeton kavicsbetonból 6 cm vastagság felett; léccel lehúzza C 16/20-24/KK kavicsbeton keverék CEM 42,5 portlandcementtel, m=6,8 X0 környezeti osztályú 3.24 m3	0	15.340	0	49.702
16	31-30-027-0121110 Aljzatbeton kavicsbetonból 6 cm vastagság felett; a felület fasimítóval eldolgozva C 16/20-16/KK kavicsbeton keverék CEM 42,5 portlandcementtel, m=6,4 X0 környezeti osztályú 1.82 m3	0	16.770	0	30.521
17	32-02-001-0120003 Előregyártott vasbeton és kerámiazsálas vasbeton gerenda, kiváltó vagy áthidaló beemelése és elhelyezése tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, 0,10 t/db tömegig POROTHERM kerámia burkolatú nyílászáthidaló, 1,50 m 9 db	0	4.485	0	40.365
18	32-02-002-0112572 Előregyártott vasbeton és kerámiazsálas vasbeton gerenda, kiváltó vagy áthidaló beemelése és elhelyezése tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, 0,11-0,30 t/db tömeg között Vasbeton földéngerenda E-7-60 624 cm 12 db	0	5.525	0	66.300

Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó		tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
19	32-02-009-0140031 Födém és tetőelemek beemelése és elhelyezése teherhordó szerkezetre, hézagok habarcs kiöntésével, födémbélés elem Beton födémbéléstest EB 60/19 26.16 m2	0	3.087,50	0	80.769
20	33-00-010 Pillérek (oszlopok), kémények bontása, épületen belül 0.7 m3	0	23.172,50	0	16.221
21	33-00-011 Pillérek (oszlopok), kémények bontása, tetőn kívül 0.3 m3	0	34.970	0	10.491
22	33-00-032 Nyílás bontás teherhordó téglafalban 0.64 m3	0	33.800	0	21.632
23	33-02-132-0123151 Falazat LEIERTHERM nútféderes kézi falazóblokkból, 38x25x23,8 cm méretű, falazó, meszes cementhabarcsba falazva LEIERTHERM 38 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 38x25x23,8 cm, Hf30-cm, falazó, meszes cementhabarcs 44.1 m2	0	4.875	0	214.988
24	33-02-204-0010511 Falazat készítése ZS 40-es zsaluközből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 40-es zsaluzóelem, 40/50/23 cm, C16/20-16/KK kavicsbeton, B 60.40:12 mm átmérőjű betonacél 10.76 m2	0	14.479,50	0	155.799
25	33-12-011-2132106 Válaszfal POROTHERM nútféderes válaszfallapokból, 10 cm vastagságban, falazó, cementes mészhabarcsba falazva, POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 10x50x23,8 cm, Hf10-mc, falazó, cementes mészhabarcs 10.79 m2	0	1.917,50	0	20.690
26	33-91-026-1110002 Nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 25 cm és ennél vastagabb téglafalban csorbázat véséssel Kisméretű tömör téglá 25x12x6,5 cm l.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs 0.54 m3	0	25.837,50	0	13.952
27	33-64-051-0313491 Fém szerkezet rögzítése betonba, vízszintes vagy függőleges tőcsavarok, tűskék beragasztása, kétkomponenses, gyorskötő tixotróp epoxihabarccsal, 16 mm átmérőig MAPEI-ADESILEX PG2 kétkomponensű, tixotróp, epoxigyanta ragasztóval talpszelemen csavarok 70 db	0	455	0	31.850

Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó		tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
28	36-01-006-0600030 Oldalfalvakolás felületképző, (simító) meszes cementhabarccsal, tégla-, kő- vagy betonfelületen, 1,5 cm vtg-ban Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarcs 60.31 m2	0	3.802,50	0	229.329
29	36-04-003-0550040 Mennyezetvakolat készítése sima kivitelben, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, előregyártott kiselemes vagy téglabetétes födémen Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-c, felületképző (simító), cementhabarccsal 26 m2	0	3.315	0	86.190
30	36-06-016-0414302 LB-KNAUF THERMOSYSTEM homlokzati hőszigetelő rendszer készítése, 10 cm vastag hőszigetelő lemezzel LB-KNAUF EXTRA dörzsölt vakolat,fehér 238.91 m2	0	7.150	0	1.708.207
31	42-02-016-0327051 Padlóburkolat mázas kerámia vagy márványlapokból 30x30 cm-es Mázas fagyálló burkolólap PIETRA 30x30x0.8 cm 26.04 m2	0	2.405	0	62.626
32	42-02-028-1115001 Fal-, pillér- és oszlopburkolat 15x15 cm méretű csempelapból, ragasztva 8 m2	0	5.427,50	0	43.420
33	42-03-041-0311051 Aljzat finom simítása padlón, 1 mm vastagságban MUREXIN önterülő aljzatkiegyenlítő, Termékkód: 0 7870 26.04 m2	0	1.170	0	30.467
34	44-00-001 Fa nyílászáró szerkezetek bontása. Ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig 17.9 m2	0	1.787,50	0	31.996
35	48-02-013-0414542 Talajnedvesség elleni szigetelés, oxidált bitumenes hegeszthető lemezzel, egy rétegben, vízszintes felületen VILLOX O-V4 T/K üvegfátyol hordozórétegű lemez 32.4 m2	0	877,50	0	28.431
36	48-05-060-0415581 Párazáró polietilén fólia fektetése, egy rétegben Párazáró PE fólia 0,25 mm vtg., zöld 26.04 m2	0	780	0	20.311

Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó		tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
37	48-07-013-0110736 Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, rögzítés nélkül (rögzítés külön tételben kiírva), földemen, padlóburkolat alatti felületen Níkecell NC 3 keményhablemez, 20,1-25,0 kg/m ³ , 60 mm vastag 26.04 m ²	0	910	0	23.696
38	48-07-115-0090914 Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, rögzítés nélkül (rögzítés külön tételben kiírva), vb. koszorú, pillér és lábazat felületen BASF Styrodur 2800 C/S/XPS-R vakolható hőszigetelő lemez 50 mm, lambda=0,035 W/mK* 1250*600 mm lemez m. 2500 kg/m ² terhelhetős., egyenes él G, érdes. felület 3.91 m ²	0	1.040	0	4.066
39	48-07-115-0090916 Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, rögzítés nélkül (rögzítés külön tételben kiírva), vb. koszorú, pillér és lábazat felületen BASF Styrodur 2800 C/S/XPS-R vakolható hőszigetelő lemez 80 mm, lambda=0,040 W/mK* 1250*600 mm lemez m. 2500 kg/m ² terhelhetős., egyenes él G, érdes. felület 13 m ²	0	1.040	0	13.520
Munkanem összesen:				0	3.941.761

Név :Noszlop Község Önkormányzata


Cím :Noszlop, Dózsa Gy. u. 45.

Készítette : Szabó Zoltán
kőműves e. v.
Devecser, Csokonai M. u. 19.

A munka leírása:
Orvosi rendelő és lakás bővítés, felújítás
Noszlop, Sport u. 6.
kőműves munka

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		4.590.467
2.1 ÁFA vetítési alap	4.590.467	
3. A munka ára	4.590.467	



Aláírás

Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó		tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-01-003 Falzsaluzás egyoldali, függőleges vagy ferde sík felülettel 1.64 m2	0	3.520,52	0	5.774
2	15-02-006 Koszorúzsazuzás párkány nélkül 3.91 m2	0	3.823,36	0	14.949
3	15-04-041 Homlokzati állvány készítése szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, kétpailós kivitelben, 20,00 m magasságig 250 m2	0	1.741,33	0	435.333
4	21-03-091 Munkagödör földkiemelés épületek és műtárgyak helyén gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, alapterület: 10,00 m2-ig, 2,0 m mélységig 9.57 m3	0	3.797,37	0	36.341
5	21-08-043 Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban 18.05 m3	0	3.585,49	0	64.718
6	21-11-012 Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, talicskával, 10,0 m távolságra 14.13 m3	0	1.173,51	0	16.582
7	21-11-028-0120015 Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos bányakavics NHK 0/63 Q-TT Nyékládháza 3.92 m3	0	9.690,88	0	37.988
8	23-02-011-0110301 Sávalap készítése 30 %-os kőbedolgozással,minőségű betonnal Terméskő 0-300 kg Uzsa, C 20-32/F 9.57 m3	0	12.984,27	0	124.259
9	31-00-024 Vízszintes szerkezetek bontása; sík vagy bordás vasbeton lemez 15 fok hajlásszögig 2.5 m3	0	65.375,59	0	163.439
10	31-01-001-0220011 Betonacél-szerelés; 7 mm átmérőig Betonacél B60.50 6 mm, tekercsben 0.1 t	0	427.295,94	0	42.730

	Tételszám Tételklírás	Egységre jutó		tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	31-01-003-0220628 Betonacél-szerelés; 12-20 mm átmérőig Betonacél B60.50 12 mm, szálaban 0.1 t	0	167.436,62	0	16.744
12	31-01-005-0450001 Betonacél-szerelés; előszerelt (hegesztett) armatúra beszerelése Hegesztett acélháló 5x2,15 méteres, 150x150 mm-es osztás, 6x6 mm-es átmérő 0.1 t	0	53.678,39	0	5.368
13	31-21-015-0230110 Vasbeton koszorú (gerendák) készítése; bármely keresztmetszettel, KK vagy K konzisztenciájú betonnal C 20/25-16/KK kavicsbeton keverék CEM 52,5 portlandcementtel, m=6,3 X0 környezeti osztályú 1.98 m3	0	25.166,80	0	49.830
14	31-30-022-0121410 Aljzatbeton kavicsbetonból 6 cm vastagságig; léccel lehúzva C 16/20-24/KK kavicsbeton keverék felbeton 2.05 m3	0	19.873,87	0	40.741
15	31-30-026-0121410 Aljzatbeton kavicsbetonból 6 cm vastagság felett; léccel lehúzva C 16/20-24/KK kavicsbeton keverék CEM 42,5 portlandcementtel, m=6,8 X0 környezeti osztályú 3.24 m3	0	17.867,56	0	57.891
16	31-30-027-0121110 Aljzatbeton kavicsbetonból 6 cm vastagság felett; a felület fasimítóval eldolgozva C 16/20-16/KK kavicsbeton keverék CEM 42,5 portlandcementtel, m=6,4 X0 környezeti osztályú 1.82 m3	0	19.533,18	0	35.550
17	32-02-001-0120003 Előregyártott vasbeton és kerámiazsalsus vasbeton gerenda, kiváltó vagy áthidaló beemelése és elhelyezése tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, 0,10 t/db tömegig POROTHERM kerámia burkolatú nyílászáró, 1,50 m 9 db	0	5.223,99	0	47.016
18	32-02-002-0112572 Előregyártott vasbeton és kerámiazsalsus vasbeton gerenda, kiváltó vagy áthidaló beemelése és elhelyezése tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, 0,11-0,30 t/db tömeg között Vasbeton födémgerenda E-7-60 624 cm 12 db	0	6.435,35	0	77.224

	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
19	32-02-009-0140031 Födém és tetőelemek beemelése és elhelyezése teherhordó szerkezetre, hézagok habarcs kiöntésével, födém bélésel Beton födém béléstest EB 60/19 26.16 m2	0	3.596,23	0	94.077
20	33-00-010 Pillérek (oszlopok), kémények bontása, épületen belül 0.7 m3	0	26.990,62	0	18.893
21	33-00-011 Pillérek (oszlopok), kémények bontása, tetőn kívül 0.3 m3	0	40.731,98	0	12.220
22	33-00-032 Nyílás bontás teherhordó téglafalban 0.64 m3	0	39.369,20	0	25.196
23	33-02-132-0123151 Falazat LEIERTHERM nútféderes kézi falazóblokkból, 38x25x23,8 cm méretű, falazó, meszes cementhabarcsba falazva LEIERTHERM 38 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 38x25x23,8 cm, Hf30-cm, falazó, meszes cementhabarcs 44.1 m2	0	5.678,25	0	250.411
24	33-02-204-0010511 Falazat készítése ZS 40-es zsaluközből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 40-es zsaluzóelem, 40/50/23 cm, C16/20-16/KK kavicsbeton, B 60.40:12 mm átmérőjű betonacél 10.76 m2	0	16.862,42	0	181.440
25	33-12-011-2132106 Válaszfal POROTHERM nútféderes válaszfallapokból, 10 cm vastagságban, falazó, cementes mészhabarcsba falazva, POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 10x50x23,8 cm, Hf10-mc, falazó, cementes mészhabarcs 10.79 m2	0	2.233,45	0	24.099
26	33-91-026-1110002 Nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 25 cm és ennél vastagabb téglafalban csorbázat véséssel Kisméretű tömör téglá 25x12x6,5 cm l.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs 0.54 m3	0	30.094,73	0	16.251
27	33-64-051-0313491 Fémszerkezet rögzítése betonba, vízszintes vagy függőleges tőcsavarok, tűskék beragasztása, kétkomponenses, gyorskötő tixotróp epoxihabarccsal, 16 mm átmérőig MAPEI-ADESILEX PG2 kétkomponensű, tixotróp, epoxigyanta ragasztóval talpszelemen csavarok 70 db	0	529,97	0	37.098

Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó		tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
28	36-01-006-0600030 Oldalfalvakolás felületképző, (simító) meszes cementhabarccsal, tégla-, kő- vagy betonfelületen, 1,5 cm vtg-ban Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarcs 60.31 m2	0	4.429,03	0	267.115
29	36-04-003-0550040 Mennyezetvakolat készítése sima kivitelben, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, előregyártott kiselemes vagy téglabetétes födémen Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-c, felületképző (simító), cementhabarccsal 26 m2	0	3.861,21	0	100.391
30	36-06-016-0414302 LB-KNAUF THERMOSYSTEM homlokzati hőszigetelő rendszer készítése, 10 cm vastag hőszigetelő lemezzel LB-KNAUF EXTRA dörzsölt vakolat,fehér 238.91 m2	0	8.328,10	0	1.989.666
31	42-02-016-0327051 Padlóburkolat mázas kerámia vagy márványlapokból 30x30 cm-es Mázas fagyálló burkolólap PIETRA 30x30x0.8 cm 26.04 m2	0	2.801,27	0	72.945
32	42-02-028-1115001 Fal-, pillér- és oszlopburkolat 15x15 cm méretű csempelapból, ragasztva 8 m2	0	6.321,79	0	50.574
33	42-03-041-0311051 Aljzat finom simítása padlón, 1 mm vastagságban MUREXIN önterülő aljzatkiegyenlítő, Termékkód: 0 7870 26.04 m2	0	1.362,78	0	35.487
34	44-00-001 Fa nyílászáró szerkezetek bontása. Ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig 17.9 m2	0	2.082,03	0	37.268
35	48-02-013-0414542 Talajnedvesség elleni szigetelés, oxidált bitumenes hegeszthető lemezzel, egy rétegben, vízszintes felületen VILLOX O-V4 T/K üvegfátyol hordozórétegű lemez 32.4 m2	0	1.022,09	0	33.116
36	48-05-060-0415581 Párazáró polietilén fólia fektetése, egy rétegben Párazáró PE fólia 0,25 mm vtg., zöld 26.04 m2	0	908,52	0	23.658

Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó Anyag	Munkadíj	tétel ára összesen Anyag	Munkadíj
37	48-07-013-0110736 Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, rögzítés nélkül (rögzítés külön tételben kiírva), földemen, padlóburkolat alatti felületen Nikecell NC 3 keményhablemez, 20,1-25,0 kg/m3, 60 mm vastag 26.04 m2	0	1.059,94	0	27.601
38	48-07-115-0090914 Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, rögzítés nélkül (rögzítés külön tételben kiírva), vb. koszorú, pillér és lábazat felületen BASF Styrodur 2800 C/S/XPS-R vakolható hőszigetelő lemez 50 mm,lambda=0,035 W/mK* 1250*600 mm lemez m. 2500 kg/m2 terhelhetős., egyenes él G, érdes. felület 3.91 m2	0	1.211,36	0	4.736
39	48-07-115-0090916 Hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezése, leragasztás, rögzítés nélkül (rögzítés külön tételben kiírva), vb. koszorú, pillér és lábazat felületen BASF Styrodur 2800 C/S/XPS-R vakolható hőszigetelő lemez 80 mm,lambda=0,040 W/mK* 1250*600 mm lemez m. 2500 kg/m2 terhelhetős., egyenes él G, érdes. felület 13 m2	0	1.211,36	0	15.748
Munkanem összesen:				0	4.590.467